Mostostal
WARSZAWA

Warszawa 16.12.2011

Pismo referencyjne

Firma UW Service Sp. z o.o. ze Szczecina zrealizowała na nasze zlecenie prace związane z zadaniem: **„Przedłużenie linii cumowniczej Nabrzeża Katowickiego w porcie w Szczecinie"** przy ul. Cłowej, gdzie prace te zostały wykonane na podstawie umowy DOS/009/S00233/2011.
W ramach tego zadania firma UW-Service Sp. z o.o. wykonała w okresie od marca 2011r. do listopada 2011r. niżej wymienione prace:

1. Wykonanie oczepów dalb na palach rurowych Ø1220/25mm;
2. Wykonanie płyt i belek podporowych na palach rurowych Ø508/12,5mm;
3. Wykonanie i montaż konstrukcji pomostów;
4. Wykonanie umocnienia skarpy nabrzeża;
5. Montaż wyposażenia dalb cumowniczych;
6. Demontaż istniejących dalb cumowniczych;
7. Roboty czerpalne;

W zakres w/w prac wchodziło m.in.:

- Pogrążanie głowicą wibracyjną przy użyciu dźwigu na pontonie rur o śr. 1220/25mm L=28m; 16szt. (łącznie 336t);
- Pogrążanie głowicą wibracyjną przy użyciu dźwigu na pontonie rur o śr. 508/12,5mm L=16m; 20szt. (łącznie 50t);
- Wykonanie żelbetowego rdzenia rur Ø1220/25mm (łącznie 480m^3);
- Wykonanie żelbetowego rdzenia rur Ø508/12,5mm (łącznie 60m^3);
- Wykonanie żelbetowego oczepu 4szt. dalb o wymiarach 500cm(szer.) x 500cm(gł.) x 225cm(wys.) każda (łącznie 225m^3) posadowione na palach rurowych Ø1220/25mm;
- Wykonanie żelbetowych oczepów 6szt. belek podporowych o wymiarach 200cm(szer.)x80cm(gł.)x43cm(wys.) i oczepów 2szt. płyt podporowych o wymiarach 250cm(szer.)x190cm(gł.)x43cm(wys.) pod konstrukcję pomostów (łącznie 8,5m^3), posadowionych na palach rurowych Ø508/12,5mm;
- Wykonanie konstrukcji nośnej pomostów wraz z barierkami i kratami pomostowymi zgrzewanymi (łączna długość pomostów 102,5m) oraz 4 trapów łączących pomost z oczepem dalby; konstrukcja została posadowiona na markach stalowych na belkach i płytach podporowych; wszystkie elementy pomostów i trapów zabezpieczono antykorozyjnie (ocynkowano);

- Montaż konstrukcji pomostów na żelbetowych oczepach belek i płyt podporowych przy użyciu dźwigu na pontonie (łącznie 32t);
- Demontaż starego i montaż nowego kleszcza na drewnianej ściance szczelnej pod wodą za pomocą ekipy nurków;
- Umocnienie nadwodnej części skarpy nabrzeża o dł. 73,4mb za pomocą geowłókniny 400g/m^2 (łącznie 383m^2) i zasypu kamieniem łamanym (łącznie 80m^3);
- Umocnienie podwodnej części skarpy nabrzeża o dł. 73,4mb wykonanej przez ekipę nurków za pomocą geowłókniny 400g/m^2 (łącznie 147m^2) i zasypu kamieniem łamanym (łącznie 30m^3);
- Montaż wyposażenia dalb w pachoły cumownicze ZL70, odbojnice korytkowe, drabinki wyjściowe, krawężniki i punkty pomiaru przemieszczeń;
- Demontaż 4 istniejących dalb cumowniczych składających się z 16 pali skrzynkowych (każda) z grodzic G62, L=18m; łacznie wyrwano z dna akwenu 64szt. pali skrzynkowych;
- Prace czerpalne za pomocą koparki linowej na pontonie, pogłębiarki nasiębiernej ssącej ze smokiem wleczonym oraz pogłębiarki chwytakowej (kubatura 14 500m^3)

Wartość wykonanych prac zamyka się w kwocie netto 2 260 000,00 pln

Powyższe prace wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującą dokumentacją, z niezbędną starannością oraz sprawnością, sprzętem i siłami Firmy UW-Service Sp. z o.o., bez uwag ze strony nadzoru inwestorskiego.
Firma UW-Service Sp. z o.o. wykazała się pełnym profesjonalizmem i zasługuje na polecenie innym inwestorom jako solidny partner przy wykonaniu prac podobnych do przedstawionych powyżej.

Obszar Ochrony Środowiska
i Energii Odnawialnej
Robert Raczko
Dyrektor Pionu Hydrotechniki

Obszar Ochrony Środowiska
i Energii Odnawialnej
Cezary Kondratowicz
Dyrektor